



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

пр. Строителей, 2, г. Череповец, 162600, тел. (8202) 77 10 00, факс (8202) 77 10 23, e-mail: mayor@cherepovetscity.ru

04.02.2024 № 22/01-01-30/2024

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (сокращенное наименование отсутствует)

162602, Вологодская область,
г. Череповец, пр. Строителей, д. 4А

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
мэрии города Череповца

В соответствии с распоряжением мэрии города Череповца от 15.09.2023 № 632-р «О проведении планового контрольного мероприятия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии» и на основании плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год, утвержденного постановлением мэрии города от 14.12.2022 № 3568 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год» (с изменениями), в период с 29 сентября 2023 по 02 ноября 2023 года в отношении департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города проведена выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок по ремонту подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.

Проверенный период: с 01.01.2022 по 30.06.2023.

Акт выездной проверки департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города от 23.11.2023 № 48/01-13-40.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение пункта 27 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (далее также – Методика от 04.08.2020 № 421/пр), по закупкам с реестровыми номерами 0130300000122000024, 0130300000123000007, 0130300000123000014 у заказчика отсутствует пояснительная записка, являющаяся неотъемлемой частью сметной документации для обоснования НМЦК.

В нарушение пункта 35 Методики от 04.08.2020 № 421/пр, при подготовке сметной документации для обоснования НМЦК, ведомость объемов работ сформирована при отсутствии технической документации, в локальных сметных расчетах не приведены формулы расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов по вышеуказанным закупкам.

В нарушение части 9.2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон о контрактной системе) вследствие завышения сметной стоимости работ заказчик завысил размер НМЦК по объекту закупки: «Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» (реестровый номер извещения 0130300000122000024 от 02.08.2022) на сумму 470595,00 руб. (с учетом НДС).

2. В нарушение части 9.2 статьи 22 Закона о контрактной системе, статьи 8.3 ГрК РФ проверка достоверности указанных заказчиком физических объемов работ по закупкам с реестровыми номерами 0130300000122000024, 0130300000123000007, 0130300000123000014 предметом государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости не являлась, у заказчика отсутствуют документы-основания (акты обследования зеленых насаждений, порубочные билеты), необходимые для формирования Ведомостей объемов работ.

3. В нарушение части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 7.2.3 муниципального контракта от 22.08.2022 № К18-22 (реестровый номер 3352801250722000030), заключенного с ИП Виноградовым Д.В. на сумму 17 448 560,64 руб. (далее также – муниципальный контракт от 22.08.2022 № К18-22), заказчик необоснованно не предъявил к подрядчику требования о взыскании неустойки (пени) за 10 календарных дней просрочки исполнения обязательства в размере 43 621,40 руб.

4. В нарушение части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, подпункта 7.2.2 пункта 7.2 муниципального контракта от 22.08.2022 № К18-22 заказчик необоснованно не предъявил к подрядчику требование о взыскании штрафа в размере 5 000,00 руб. за не предоставление исполнительной документации по контракту.

5. В нарушение части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, пункта 3.1 муниципального контракта и раздела III Технического задания к контракту № К18-22 от 22.08.2022 заказчиком не внесены изменения в условия муниципального контракта ввиду не выполнения подрядчиком установленного аукционной документацией объема работы в соответствии с условиями технического задания, локальным сметным расчетом, не предприняты действия по заключению дополнительного соглашения к контракту в письменной форме на выполнение дополнительных работ по устройству водоотводных канав в районе ул. Нижегородская – ул. Пермская – ул. Уютная – ул. Еловая общей протяженностью 1013,5 кв. м.

6. В нарушение части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, раздела III Технического задания к контракту заказчиком неправомерно не внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № К06-23 от 04.04.2023 (реестровый номер 3352801250723000011), заключенного с ООО «ГОАРА-СТРОЙ» на сумму 14 000 030,45 руб. (далее также – муниципальный контракт от 04.04.2023 № К06-23), об увеличении объема работ по выполнению подъездов от ул. Кабачинской до ул. Ванчикова, по ул. Жемчужная, в районе ул. Липецкая – ул. Кемеровская.

В период формирования настоящего представления представлены два дополнительных соглашения от 09.11.2023 № 1 и от 13.11.2023 № 2, заключенные заказчиком после даты окончания срока выполнения работ по муниципальному контракту от 04.04.2023 № К06-23.

7. В нарушение статьи 726 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), пунктов 3.17, 6.2 контракта, раздела VI Технического задания к муниципальному контракту № К18-22 от 22.08.2022, у заказчика отсутствует полный комплект исполнительной документации.

8. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», части 1 статьи 101 Закона о контрактной системе, пункта 6 статьи 709 и статьи 720 ГК РФ, пунктов 2.2, 3.17, 6.2 муниципального контракта № К18-22 от 22.08.2022 заказчиком неправомерно произведены расходы по оплате первичных учетных документов ИП Виноградова Д.В., содержащие работы по устройству водоотвода, выполненные с нарушением технологии, в размере 1 804 262,00 руб.

Мэрия города в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 4191; 2019, № 30, ст. 4101; 2020, № 14, ст. 2001), пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее – федеральный стандарт № 1095),

ТРЕБУЕТ:

1. В срок до 28.06.2024 принять меры по устранению причин и условий нарушений, связанных с подготовкой сметной документации для обоснования НМЦК.

2. В срок до 28.06.2024 принять меры по устранению причин и условий нарушений, связанных с обоснованием объемов выполняемых работ.

3. В срок до 28.06.2024 устранить нарушение и принять меры по устранению его причин и условий, связанное с не предъявлением к подрядчику требования о взыскании неустойки (пени) в размере 43 621,40 руб.

4. В срок до 28.06.2024 устранить нарушение и принять меры по устранению его причин и условий, связанное с не предъявлением к подрядчику требования о взыскании штрафа в размере 5 000,00 руб.

5. В срок до 28.06.2024 принять меры по устранению причин и условий нарушений, связанных с несвоевременным внесением изменений в условия заключенного муниципального контракта.

6. В срок до 28.06.2024 принять меры по устранению причин и условий нарушений, связанных с заключением дополнительного соглашения к муниципальному контракту об увеличении объема работ.

7. В срок до 28.06.2024 принять меры по устранению причин и условий нарушений, связанных с отсутствием полного комплекта исполнительной документации в рамках исполнения условий муниципального контракта.


8. В срок до 28.06.2024 принять меры по устранению причин и условий нарушения, связанного с оплатой работ по устройству водоотвода, выполненному с нарушением технологии на сумму 1 804 262,00 руб.

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в мэрию города (контрольно-правовое управление мэрии) не позднее 28.06.2024.

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно продлен в соответствии с пунктами 19-22 федерального стандарта № 1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487).

Мэр города



подпись

В.Е. Германов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
контрольно-правового управления мэрии



подпись

С.В. Петракова